

TABELA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO /DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO SES DE DORES DO RIO PRETO - ES

| FASE | QUANT. | UNID. | DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS | PREÇO GLOBAL |
|---|------------|------------|--|--------------|
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 | UN | 2,55% | |
| Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação | 70,00% | | | |
| Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação | 30,00% | | | |
| REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 682 M | 1 | UN | 16,08% | |
| Será medido por avanço físico efetivamente executado | % | | | |
| REDE - TRAVESSIA MND (INCLUSIVE CAIXAS/ PV'S) - 85 M | 1 | UN | 4,31% | |
| Medir após a conclusão integral da fase | 1,00 | UN | | |
| LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS) | 1 | UN | 1,58% | |
| Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório | 50,00% | | | |
| Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação do relatório final | 50,00% | | | |
| LIGAÇÕES (PEDIAIS E INTRADOMICILIARES) - 921 UND. | 1 | UN | 15,23% | |
| Medir após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final | % | | | |
| SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, ETC) | 1 | UN | 8,62% | |
| Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima | 9,00% | MÊS | *limitado a 8 meses | |
| Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão | 28,00% | UN | | |
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A | 1 | UN | 2,14% | |
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B | 1 | UN | 8,19% | |
| Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas) | 50,00% | | *não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados | |
| Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta | 40,00% | | | |
| Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento | 10,00% | | | |
| LINHA DE RECALQUE -TRAVESSIA MND - BACIA B (INCLUSIVE CAIXAS/ PV'S) - 97 M | 1 | UN | 4,60% | |
| Medir após conclusão integral da fase | 1,00 | UN | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | 20,13% | |
| Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta | 85,00% | | *não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados | |
| Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento | 15,00% | | | |
| ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA | 12 | MES | 10,12% | |
| Será medido mensalmente após o startup da ETE | 1,00 | UN | | |
| PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES | 1 | M² | 0,23% | |
| Medir por m² efetivamente executado | 1,00 | m² | | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN | 6,22% | |
| Proporcional ao valor da medição sem a administração local | | | | |
| TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL | | | 100,00% | R\$ |