

CONDIÇÃO ATUAL DO PROJETO MANGARAÍ

Ações em andamento (8% executado, fev./16)

- ✓ Contratação de estudos e projetos para adequação e recuperação de estradas vicinais (2016)
- ✓ Contratação da execução das obras de adequação e recuperação de estradas vicinais (2017)
- ✓ Execução de boas práticas agrícolas, conservação de solos, agricultura orgânica (2017)
- ✓ Programa REFLORESTAR
- ✓ Monitoramento ambiental
- ✓ Execução de Parque linear, Barra do Mangaraí
- ✓ Tratamento de esgoto, Barra de Mangaraí

Condição atual

Finalizando TR.

Será executado após elaboração do Projeto das Estradas.

Aguardando validação do Termo de Referência de Assistência Técnica.

Projetos foram elaborados em nov.15. Novos projetos serão elaborados em 2016

Em execução desde 2014

Em avaliação. Precisa ser pactuado com a comunidade (2017/18)

Aguardando orçamento. Precisa ser pactuado com a comunidade (2017/18)


Agenda

Dia	Objetivo
Fevereiro/16	Reunião com Banco Mundial
Março/16	Dia de campo com agricultores: instalação de 2 unidades de demonstração com fossas rurais
A definir	Instalação de unidade de demonstração com fossa coletiva para atendimento de 40 moradores
A definir	Definir princípios da pactuação e a "contratualização" no Mangaraí, com Consultor do BIRD
A definir	Definir capacitações para o ano de 2016 (SEBRAE + SENAR)
A definir	Visita do Pesquisador Henrique Lobo à Bacia do Mangaraí
A definir	Assinatura de Termo de Cooperação com ArcelorMittal, para uso de revsol nas estradas do Mangaraí
A definir	Apresentação do Proj. Mangaraí para Polícia Ambiental


Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2016

Condição do Projeto Mangaraí (fevereiro/16)


1- Projeto das estradas (10 meses)




2- Execução e manutenção das estradas (51 meses)




3- Execução de boas práticas agrícolas, conservação de solos, agricultura orgânica (45 meses)



4- Monitoramento ambiental (51 meses)



5- Programa REFLORESTAR (51 meses)



Legenda:

i - Início do controle (15/11/15)

4º - Atividade executada (4º MÊS): **8%**

■ - Atividade a ser executada